

Postępują prace przy budowie hydroforni strefowej wraz z siecią wodociągową



Postępują prace przy budowie hydroforni strefowej wraz z siecią wodociągową. Postępują prace przy budowie hydroforni strefowej wraz z siecią wodociągową.

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa hydroforni strefowej wraz z budową sieci wodociągowej”. Przedsięwzięcie obejmuje budowę infrastruktury niezbędnej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę oraz poprawy jego niezawodności.

Zadania na placu budowy prowadzone są zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym inwestycji. Zakończono próby szczelności obu zbiorników, które przebiegły pomyślnie i zakończyły się wynikiem pozytywnym. Jest to istotny etap realizacji prac związanych z przygotowaniem zbiorników do dalszego wyposażenia i użytkowania.

Obecnie wykonawca kontynuuje montaż wyposażenia technologicznego zbiorników oraz komory zasuw. Równolegle prowadzone są prace związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych i zabezpieczeniem obiektów.

Na obecnym etapie realizowane są również prace przy części budowlanej hydroforni. Trwa montaż obudowy zbiorników oraz wykonywanie więźby dachowej na budynku hydroforni. Kolejne prace będą koncentrowały się na zamknięciu i zabezpieczeniu obiektu przed wpływem warunków atmosferycznych.

W najbliższym czasie planowane jest wykonanie pokrycia dachowego oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej. Następnie prowadzone będą kolejne roboty związane z wyposażeniem i przygotowaniem obiektu do dalszych etapów realizacji.

Wartość inwestycji wynosi 2 749 048 zł, a jej zakończenie planowane jest na luty 2027 roku.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO